

**STATUS PELAKSANAAN PENGURUSAN NILAI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
UNTUK TEMPOH OGOS 2011 - DISEMBER 2011**

BIL	MAKLUMAT ASAS				STATUS SEMASA		ANALISA KOS			AMALAN PENGURUSAN NILAI		
	TARIKH	PROJEK/PROGRAM/ SISTEM	PTJ	PERINGKAT VM*	PERAKUAN JKPN	SIAP & BEROPERASI	KOS ASAL	KOS BAHARU (RM)		ANGGARAN PENJIMATAN (RM)	PENJANAAN IDEA BARU (Rekabentuk/Spesifikasi/ Kos)	
								KURANG	TAMBAH			
1.	23 Ogos 2011	Projek Penambahbaikan Galeri Putra	Pejabat Pemasaran & Komunikasi	Pra-Lab VE	-	-	-	-	-	-	-	-Cadangan penggabungan Galeri Serdang di Fakulti Rekabentuk dan Senibina dengan Galeri Putra di Bangunan Pentadbiran tidak dipersetujui kerana fungsi kedua-dua galeri adalah berbeza.
2.	23 Oktober 2011	Sistem Rangkaian Komputer Bangunan Baharu Sekolah Siswazah Pengurusan (GSM)	Sekolah Siswazah Pengurusan	VE	3 November 2011	-	1,117,000.00	1,054,000.00	-	63,000.00 (5.6%)	-Penyediaan spesifikasi tidak terikat kepada jenama dan sistem CISCO; -Mencadangkan kepada Lembaga Perolehan agar memberi keutamaan kepada pretender yang menyediakan perkhidmatan sokongan 7 jaminan perkhidmatan sokongan & jaminan perkhidmatan untuk tempoh yang lebih lama dengan tawaran harga yang berpatutan; -Mengurangkan bilangan IP phone.	
3.	27 Oktober 2011	Membina Bangunan Loji Biochar, Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul	Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul	Pra-Lab VE	-	-	1,150,000.00	-	-	-	-Khidmat nasihat dari PPPA dari segi kesesuaian lokasi & rancangan pembangunan masa hadapan; -Mengambil kira aspek pencemaran alam sekitar. -Menyediakan juga spesifikasi Pusat Teknologi Biomass.	

4.	9 November 2011	Pogram Asasi Sains Pertanian (Laluan Pantas)	Pusat Asasi Sains Pertanian	Pra-Lab VA	-	-	752,600.00	-	-	-	-Permohonan peruntukan program Asasi Sains Pertanian (Laluan Pantas) hendaklah dikemukakan sebagai permohonan peruntukan tambahan tahunan kepada JPU.
5.	10 November 2011	Projek penambahbaikan Galeri Putra	Pejabat Pemasaran & Komuniskasi	VE	9 April 2012	-	500,000.00	379,100.00	-	120,900.00 (24.2%)	-Mengekalkan sekatan dinding di antara dua bahagian pada kedudukan asal; -Menempatkan Model Pembangunan UPM ke ruang pameran galeri; -Menggantikan lantai lapisan kayu ruang pameran dengan menggunakan granite tiles 3' x 3'; -Menggantakan keseluruhan ceiling pasterboard sediaada dengan hiasan (cornis) yang menarik.
6.	22 November 2011	Pembinaan bangunan di Kompleks Biomass Tropikal Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul -Bangunan penyelidikan biochar. -Bangunan Pusat Teknologi Biomass.	Fakulti Bioteknologi & Sain Biomolekul	VE	-	-	1,490,000.00	1,442,542.00	-	47,458.00 (3.1%)	-Memasukkan pelan kawalan hakisan; -Memperincikan spesifikasi [bill of quantity (BO)] bangunan supaya jelas kepada pretender; -Menyediakan laporan Penilaian Impak Alam Sekitar.